

106年「本市電纜及電桿地下化工程」第二次整合會議

| 類別 | 編號 | 工程名稱 | 申挖管線單位 (或事涉單位) | 申挖地點概述 (里程、起訖點、長度) | 協調結果(或上次裁示) | 承辦人 連絡電話 | 目前辦理情形 (受理、設計或派工) | 預計完成時間 | 主辦機關 (承辦&電話) | 106.1.24 決議事項 | 備註 |
|------------|-----|---|-------------------|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------|----|
| 1 | | 桃園區南平路與永安北路口至新埔六街口電桿地下化工程(案件編號10547630) | 台電桃園區營業處 | 桃園區南平路與永安北路口至新埔六街口，申挖長度181M | 1.本案先暫緩，列為專案，事涉水務局BOT工程，並請台電提供該工程已設計路段，後續將併同整合。 2.如日鼎水務再不出席，中心運作時，將要求將每日派員進駐。 3.仍請北健研議將纜線進寬頻管道。 上次裁示： 1.請台灣佳光電訊股份有限公司於一週內回覆是否配合進寬頻管道。 2.持續列管 | | 已拔桿完成 | | 殷世明 03-3392121 | 持續列管 | |
| | | | 水務局日鼎水務BOT | | | | 107.7完成用戶接管 | | | | |
| | | | 寬頻 | | | | 孔蓋提升及通管完成 | | | | |
| | | | 亞太 | | | | 配合進寬頻 | 預計106.3.31完成 | | | |
| | | | 北桃園 | | | | 配合進寬頻 | 預計106.3.31完成 | | | |
| | | | 台灣固網 | | | | 配合進寬頻 | 預計106.3.31完成 | | | |
| | | | 北健 | | | | 已完成下地 | 預計106.3.31完成 | | | |
| | | | 遠傳(含新世紀資通) | | | | 配合進寬頻 | 預計106.3.31完成 | | | |
| | | | 警察局 | | | | 解除列管 | | | | |
| | | | 交通局 | | | | 解除列管 | | | | |
| | | | 桃園區公所 | | | | 解除列管 | | | | |
| 2 | | 5050875-1蘆竹區仁愛路二段桿線地下化 | 台電桃園區營業處 | 蘆竹區仁愛路二段23號~近仁愛路二巷口 蘆竹區仁愛路二段35號~至中山路口 | 1.請交通局於台電拔桿前完成應辦事項。 2.請蘆竹區公所於台電拔桿前完成路燈、監視器及廣播系統移應辦事項。 上次裁示： 1.請台灣佳光電訊股份有限公司於一週內回覆是否配合進寬頻管道。 2.蘆竹區公所路燈施作完成，且無廣播系統及監視器，解除列管。 3.警察局監視器無影響本路段地下化工程，解除列管。 4.持續列管。 | | 105.12.5進場挖掘施作 | 預計106.7拔桿 | 殷世明 03-3392121 | 持續列管 | |
| | | | 寬頻 | | | 孔蓋提升，通管請寬頻繼續處理 | 106.3.15 | | | | |
| | | | 北健 | | | 配合進線 | 預計106.3.31完成 | | | | |
| | | | 北桃園 | | | 配合進線 | 預計106.3.31完成 | | | | |
| | | | 亞太 | | | 無纜線，解除列管 | | | | | |
| | | | 台灣固網 | | | 無纜線，解除列管 | | | | | |
| | | | 遠傳(含新世紀資通) | | | 無纜線，解除列管 | | | | | |
| | | | 交通局 | | | 1處路口下地 | 預計106.4.30完成 | | | | |
| | | | 警察局 | | | 解除列管 | | | | | |
| | | | 蘆竹區公所(路燈) | | | 解除列管 | | | | | |
| | | | 3 | | | 5050875蘆竹區仁愛路二段桿線地下化 | 台電桃園區營業處 | 仁愛路一段~近油管路一段口至仁愛路二段2巷口 | | | |
| 中油煉油廠 | 有管路 | | | | | | | | | | |
| 北健 | | 106年3或4月配合進場施做 | | | 預計106.5完成 | | | | | | |
| 北桃園 | | 如需申挖，請依限辦理 | | | 預計106.5完成 | | | | | | |
| 亞太 | | 無纜線，解除列管 | | | | | | | | | |
| 台灣固網 | | 無纜線，解除列管 | | | | | | | | | |
| 遠傳(含新世紀資通) | | 無纜線，解除列管 | | | | | | | | | |
| 寬頻 | | 孔蓋提升、通管，請寬頻處理 | | | 106.3.1 | | | | | | |
| 交通局 | | 4處路口下地 | | | 預計106.6完成 | | | | | | |
| 警察局 | | 解除列管 | | | | | | | | | |
| 蘆竹區公所 | | 解除列管 | | | | | | | | | |

| 類別 | 編號 | 工程名稱 | 申挖管線單位 (或事涉單位) | 申挖地點概述 (里程、起訖點、長度) | 協調結果(或上次裁示) | 承辦人 連絡電話 | 目前辦理情形 (受理、設計或派工) | 預計完成時間 | 主辦機關 (承辦&電話) | 106.1.24 決議事項 | 備註 | | |
|------------|------------|------------------------------------|---------------------------|---|--|--|----------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 電桿及電纜地下化工程 | 4 | 桃園區南平路23號至經國路口管線新設工程地下化 | 南平路23號至經國路口管線 | 台電桃園區營業處 | 南平路23號至經國路口管線 | 1.請交通局於台電拔桿前完成應辦事項。 2.該路段有中油電信、輸氣管線通過，挖掘時請通知中油相關單位。 3.仍請北健研議將纜線進寬頻管道。 4.春日路手孔提升部分，請遠傳、北桃園先行向公路局第一區工程處中壢工務段申請路證。 上次裁示： 1.請台灣佳光電訊股份有限公司於一週內回覆是否配合進寬頻管道。 2.警察局有申挖需求。 3.持續列管。 | 經國路南平路遇管障，變更設計中 | 預計106.7拔桿 | 殷世明 03-3392121 | 持續列管 | | | |
| | | | | 水務局日鼎水務 | | | | 107.7完成用戶接管 | | | | 預計107.7完工 | |
| | | | | 寬頻 | | | | 孔蓋提升及通管完成 | | | | | |
| | | | | 台灣固網 | | | | 預計近期進場施做 | | | | 預計106.3完成 | |
| | | | | 北健 | | | | 纜線下地完成 | | | | | |
| | | | | 北桃園 | | | | 需春日路2顆手孔提升後，才能全部穿纜 | | | | 預計106.4完成 | |
| | | | | 遠傳(含新世紀資通) | | | | 有自建管路，需聯通寬頻管道，另需春日路2顆手孔提升後，才能穿纜 | | | | 預計106.4完成 | |
| | | | | 交通局 | | | | 11處路口下地 | | | | 預計106.6完成 | |
| | 警察局 | 需申挖 | 預計106.6完成 | | | | | | | | | | |
| | 桃園區公所 | 解除列管 | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 新屋區東興路桿線地下化 | 1k+270m~1k+900 長度630公尺 | 台電桃園營業處 | 1.有關中華電信住抗部分，請承辦人、新屋區公所、里長、中華電信現場會勘，並請里長協助與住戶溝通處理(科長主持)。 上次裁示 1.請南桃園配合台電進場施作，並向挖掘科申請路證。 2.新屋區公所配合台電於過年前施作完 | 蔡昀成 | 埋管工程農曆年前完工 儘速提出申請 | 於2月底前完成佈纜 | | 持續列管 | | | |
| | | | | 南桃園 | | | | 配合下地,預計2處因住戶抗議無法拔桿 | | | | 於2月底前完成佈纜 | |
| | | | | 中華電信 | | | | | | | | 於2月底前完成佈纜 | |
| | | | | 新屋區公所 | | | | 路燈 | | | | | |
| | 道路挖掘科 | 無建案 | | 賴鈺凱 | 解除列管 | | | | | | | | |
| | 12 | 桃園區國際路二段 | 大興西路三段至永安路 | 台電桃園區營業處 | 1.請台電確認拔桿是否有機關要求及期程限制，於下次會議提出。 2.寬頻手孔提升及通管，請於106年5月完成。 上次裁示： 1.請台灣佳光電訊股份有限公司於一週內回覆是否配合進寬頻管道。 2.增列中油於本路段有遠水管線。 3.持續列管。 | | 已進場穿線，待排停電 | 預計106.7拔桿 | | 持續列管 | | | |
| | | | | 中油煉油廠 | | | | 遠水管線 | | | | | |
| | | | | 寬頻 | | | | | | | | 需手孔提升及通管 | 預計106.5完成 |
| | | | | 北健 | | | | | | | | 需進入寬頻 | 預計106.6完成 |
| | | | | 北桃園 | | | | | | | | 需進入寬頻 | 預計106.6完成 |
| | | | | 台灣固網 | | | | | | | | 需進入寬頻 | 預計106.6完成 |
| 遠傳(含新世紀資通) | | | | | | | | 需進入寬頻 | | | | 預計106.6完成 | |
| 警察局 | | | | | | | | 有申挖需求 | | | | 預計106.5完成 | |
| 交通局 | | 4處路口下地 | 預計106.6完成 | | | | | | | | | | |
| 14 | 中壢區環中東路 | 永福路至龍岡路二段 | 台電桃園區營業處 | 1.環中東路(實踐路至龍岡路)，請寬頻、南桃園及固網106年春節後進場施做。 2.環中東路(實踐路至永福路)，請寬頻、南桃園及固網106年5、6月後施做。 上次裁示： 1.請台灣佳光電訊股份有限公司於一週內回覆是否配合進寬頻管道。 2.另列專案討論。 | | 永福路至實踐路口尚有管障需施做 | 最晚拔桿時間預計106.9 | | 另案辦理專案會議 | | | | |
| | | | 寬頻 | | | | | | | | 預計106.6完成 | | |
| | | | 南桃園 | | | | | | | | 預計106.6完成 | | |
| | | | 台灣固網 | | | | | | | | 預計106.6完成 | | |
| | | | 中華電信 | | | | | | | | 有7根電桿需拔除施 | 預計106.7完成 | |
| | | | 警察局 | | | | | | | | 配合施做 | 預計106.6完成 | |
| | | | 交通局 | | | | | | | | 14處路口下地 | 預計106.7完成 | |
| | | | 中壢區公所 | | | | | | | | 路燈已下地，監視器及廣播器配合拔桿時拆除 | | |
| 21 | 桃園區南平路、中正路 | 南平路(寶慶路至中埔一街、中正路至同安街)、中正路(南平路至莊敬路) | 台電桃園區營業處 | 請挖掘科同仁與桃園區公所確認人行道能否施做。 上次裁示： 1.請台灣佳光電訊股份有限公司於一週內回覆是否配合進寬頻管道。 2.警察局監視器無影響本路段地下化工程，解除列管。 3.北桃園及固網三家於三月底前進入寬頻。 4.持續列管。 | | 預計105.12月底完成案件12/6送件 | 預計106.1.10拔桿 | | 持續列管 | | | | |
| | | | 日鼎水務 | | | | 施工中 | | | | 預計106.7.30完成 | | |
| | | | 寬頻 | | | | 孔蓋提升及通管完成 | | | | | | |
| | | | 北健 | | | | 已下地完成 | | | | | | |
| | | | 北桃園 | | | | 配合進場 | | | | 預計106.3.31前完 | | |
| | | | 台灣固網 | | | | 配合進場 | | | | 預計106.3.31前完 | | |
| | | | 新世紀資通 | | | | 配合進場 | | | | 預計106.3.31前完 | | |
| | | | 遠傳 | | | | 配合進場 | | | | 預計106.3.31前完 | | |
| | | | 警察局 | | | | 解除列管 | | | | | | |
| | | | 交通局 | | | | 7處路口下地 | | | | 預計106.6完成 | | |

| 類別 | 編號 | 工程名稱 | 申挖管線單位 (或事涉單位) | 申挖地點概述 (里程、起訖點、長度) | 協調結果(或上次裁示) | 承辦人 連絡電話 | 目前辦理情形 (受理、設計或派工) | 預計完成時間 | 主辦機關 (承辦&電話) | 106.1.24 決議事項 | 備註 |
|----|----|----------|---|--|--|-------------|--|--|-----------------|------------------|----|
| | 23 | 八德區興豐路 | | 中正路至豐田路 | 1.農曆年前養護工程隊完成道路歲修工程。 2.請台電將人手孔不降埋數量及位置圖資提供養護隊 3.請寬頻承辦人將手孔不降埋數量及位置圖資提供養護隊。 上次裁示： 1.請台電與養護隊聯繫，並提供施作完需穿纜3顆孔蓋位置圖資，已利工進。 2.養護隊道路歲修工程計春節前完工。 3.持續列管。 | | 剩餘4桿需拔除 | | | 解除列管 | |
| | 25 | 蘆竹區仁愛路一段 | 台電桃園區營業處 中油煉油廠 北健 北桃園 台灣固網 遠傳(含新世紀資通) 佳光電訊 警察局 交通局 蘆竹區公所 | 有管路 | 本路段無寬頻管道。 上次裁示： 1.增列台灣佳光電訊股份有限公司。 2.蘆竹區公所路燈施作完成，且無廣播系統及監視器，解除列管。 3.持續列管。 | | 設計中 無申挖，解除列管 下次會議回報 無申挖，解除列管 無申挖，解除列管 無申挖，解除列管 無線路，解除列管 2處路口下地 解除列管 | 預計106.9拔桿 預計106.5完成 | | 持續列管 | |
| | 26 | 蘆竹區仁愛路二段 | 台電桃園區營業處 寬頻 北健 北桃園 台灣固網 遠傳(含新世紀資通) 佳光電訊 警察局 交通局 蘆竹區公所 | 五福一路至中山路 | 1.請台灣佳光電訊股份有限公司於一週內回覆是否配合進寬頻管道。 2.蘆竹區公所路燈施作完成，且無廣播系統及監視器，解除列管。 3.持續列管。 | | 設計中 提升孔蓋通管完成 配合進線 配合進線 無線路，解除列管 已進線，解除列管 配合進線 無線路，解除列管 2處路口下地 解除列管 | 預計106.9拔桿 預計106.5完成 預計106.5完成 預計106.5完成 預計106.5完成 預計106.5完成 預計106.5完成 預計106.6完成 | | 持續列管 | |
| | 27 | 蘆竹區上興路 | 台電桃園區營業處 寬頻 北健 北桃園 台灣固網 遠傳(含新世紀資通) 佳光電訊 警察局 交通局 蘆竹區公所 | 上興路77巷至大興路 (含大竹一街、上興路 187巷、興仁路、大興 四街) | 1.請台灣佳光電訊股份有限公司於一週內回覆是否配合進寬頻管道。 2.蘆竹區公所路燈施作完成，且無廣播系統及監視器，解除列管。 3.有私人監視器，拔桿時通知里長處理。4.持續列管。 | | 12/6寄送申請書 本案只有於上興路上有建製寬頻，已提升孔蓋 配合進線，有申挖需求 自建管道與寬頻對連，有申挖需求 配合進線 配合進線 下次會議回報 下次會議回報 4處路口下地 解除列管 | 預計106.9拔桿 預計106.4完成 管道預計106.5完成，穿纜預計106.6前完成 預計106.6完成 預計106.6完成 預計106.6完成 預計106.6完成 預計106.6完成 預計106.7完成 | | 持續列管 | |

| 類別 | 編號 | 工程名稱 | | 申挖管線單位 (或事涉單位) | 申挖地點概述 (里程、起訖點、長度) | 協調結果(或上次裁示) | 承辦人 連絡電話 | 目前辦理情形 (受理、設計或派工) | 預計完成時間 | 主辦機關 (承辦&電話) | 106.1.24 決議事項 | 備註 |
|----|----|--------|-----------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------------|------------------|----|
| | 30 | 中壢區文化路 | 元生二街~長春二路 | 台電桃園區營業處 | | 持續列管 | | 路證申請中 | 預計106.9拔桿 | | 持續列管 | |
| | | | | 寬頻 | | | | 提升孔蓋及通管 | 已完成 | | | |
| | | | | 南桃園 | | | | 配合進線 | 預計106.3完成 | | | |
| | | | | 台灣固網 | | | | 配合進線 | 預計106.3完成 | | | |
| | | | | 遠傳(新世紀資通) | | | | 配合進線 | 預計106.3完成 | | | |
| | | | | 警察局 | | | | 配合遷移 | 預計106.5完成 | | | |
| | | | | 交通局 | | | | 4處路口下地 | 預計106.5完成 | | | |
| | | | | 中壢區公所 | | | | 路燈已地下化，廣播 及監視器由工所練落 台電配合辦理 | | | | |