

類別	編號	工程名稱	申挖管線單位 (或事涉單位)	申挖地點概述 (里程、起訖點、長度)	協調結果(或上次裁示)	管線承辦人 連絡電話	目前辦理情形 (受理、設計或派工)	預計完成時間	工程主辦機關 (承辦&電話)	105.12.1 決議事項	備註	
欣桃 天然氣	8	中壢區元化路低壓管線 汰換工程	元化路(長江路~元化路165巷) ，長度245m		與會人員對案件不熟悉，下次會議再 行確認		下半年					
	9	中壢區民族路低壓管線 汰換工程	民族路(明德路~民族路二段 264巷)		與會人員對案件不熟悉，下次會議再 行確認		下半年					
	10	中壢區新興路低壓管線 汰換工程	新興路(龍岡路一段~中山路2 巷)，長度750m		與會人員對案件不熟悉，下次會議再 行確認		下半年					
	11	楊梅區新成路低壓管 線汰換工程	新成路(新農街~楊新路) ，長度712m		與會人員對案件不熟悉，下次會議再 行確認		下半年					
	12	新屋區(中壢民族路六段 ~新屋區中山路)中壓管 線工程	新屋區(中壢民族路六段~ 新屋區中山路)，長度5000m		與會人員對案件不熟悉，下次會議再 行確認 請和差務隊進行套圖，重複路段多長。		下半年					
	13	觀音區七賢路、民族路 、工業九路中壓管線工 程	觀音區七賢路、民族路、 工業九路，長度4580m		與會人員對案件不熟悉，下次會議再 行確認		同業2					
	14 新增	中壢區新興路低壓管線 汰換工程	新興路(龍岡路一段~中山路二 巷)		與會人員對案件不熟悉，下次會議再 行確認		下半年					
	15 新增	中壢區義民路低壓管線 汰換工程	義民路(明德南路~中正路)		與會人員對案件不熟悉，下次會議再 行確認		下半年					
	16 新增	平鎮區育達路低壓管線 汰換工程	育達路(義民路~育達路179巷)		與會人員對案件不熟悉，下次會議再 行確認		下半年					
17 新增	平鎮區忠孝路低壓管線 汰換工程	忠孝路(民族路~育達路)		與會人員對案件不熟悉，下次會議再 行確認		下半年						
中華 電信	1	112甲線(大溪區永昌路) 埋設電信管道工程	國道3號兩側，長度1110 公尺，1K+010~2K+120		1.請挖掘科同仁確認有無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。		報計畫中					
	2	桃30線(大園區潮音路) 埋設電信管道工程	許厝港1號橋起往西，長度216 公尺，5K+476~5K+692		1.請挖掘科同仁確認有無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。		報計畫中					
	3	113線(大園區中華路)埋 設電信管道工程	中華路(民生路口至中山北路 62號前)長度530公尺， 2K+275~2K+505		1.請挖掘科同仁確認有無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。		報計畫中					

類別	編號	工程名稱	申挖管線單位 (或事涉單位)	申挖地點概述 (里程、起訖點、長度)	協調結果(或上次裁示)	管線承辦人 連絡電話	目前辦理情形 (受理、設計或派工)	預計完成時間	工程主辦機關 (承辦&電話)	105.12.1 決議事項	備註
台電 新桃 供電 區營 運處	1	161kV 林口~中壢線#35 連接站暨電纜管路工程	蘆竹區蘆興南路、南竹路二段 等	長度667公尺，8吋16管，工 期180天	1.請挖掘科同仁確認有無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。		1.交維已送審，發包 完成，預計3月施工 2.請和國治新建 程序進行套圖 (原道及拓寬工程)				
台電 北西 區營 業處	1	龜山區文化一路振興路 ~文化一路青山路口約 350m	龜山區文化一路振興路~文化 一路青山路口約350m		同意申挖，解除列管						配合世大運
中油 天然 氣	1	桃71線16吋輸氣管線工 程	校前路至縣鎮界，長度2000m	工期120天	1.中油確認無與新工處拓寬路段重 疊。 2.請挖掘科同仁確認有無新建案。 3.其他管線單位確認無申挖需求。		發包中，交維已送 審	和畢民清			
	2	南亞塑膠工業公司新設 天然氣工程	龜山區文明路，長度173m =溝口至南重120	工期20天	1.請中油確認是否有涉及到本處區塊 修復範圍內。 2.請挖掘科同仁確認有無新建案。 3.其他管線單位確認無申挖需求。		發包中				
	3	朝暉企業公司新設 天然氣工程	觀音區忠愛路三段，長度94m 112公尺至122公尺	112公尺至122公尺		1.請挖掘科同仁確認有無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。		設計中			
	4	義美食品公司新設天然 氣工程	南工路一段，長度102m			1.請挖掘科同仁確認有無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。		設計中			
	5	綿春纖維工業公司新設 天然氣工程	興隆路與南工路一段路口至長 安路一段與油管路一段路口	1000公尺，1200m		1.請挖掘科同仁確認有無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。		交維完成，發包完 成	九時、石也		
	1	桃園區中華路低壓管 線汰換工程	中華路(民族路~三民路三段) ，長度770m		與會人員對案件不熟悉，下次會議再 行確認		尚未設計，下階段				
	2	桃園區桃鶯路管線新 設工程	桃鶯路(大智路~福德一路) ，長度780m		與會人員對案件不熟悉，下次會議再 行確認		已設計完成， 交維送審				
	3	中壢區民族路低壓 管線汰換工程	民族路(明德路~環西路) ，長度727m		與會人員對案件不熟悉，下次會議再 行確認		尚未設計，下階段				
	4	中壢區民族路低壓管 線汰換工程	民族路(五族街~民族路264巷口)		與會人員對案件不熟悉，下次會議再 行確認		//				
	5	中壢區慈惠二街、慈惠 三街低壓管線汰換工程	中壢區慈惠二街、慈惠三街		與會人員對案件不熟悉，下次會議再 行確認						配合新工處慈惠二街拓寬工程進行 施作。
	6	中壢區中央東路低壓管 線汰換工程	中央東路(元化路~延平路) ，長度345m		與會人員對案件不熟悉，下次會議再 行確認		尚未設計				
	7	中壢區延平路低壓管 線汰換工程	延平路(中福路~延平路90巷) ，長度260m		與會人員對案件不熟悉，下次會議再 行確認		尚未設計				

類別	編號	工程名稱	申挖管線單位 (或事涉單位)	申挖地點概述 (里程、起訖點、長度)	協調結果(或上次裁示)	管線承辦人 連絡電話	目前辦理情形 (受理、設計或派工)	預計完成時間	工程主辦機關 (承辦&電話)	105.12.1 決議事項	備註
	14	桃園蘆竹區供水改善工程-桃林鐵路(自萬壽路至有恆街段)中油庫破二區處	桃園蘆竹區桃林鐵路(自萬壽路至有恆街段) 有恆路、(健行路、向善街、大興路、安山街、民光東路、三次街)	桃園蘆竹區桃林鐵路(自萬壽路至有恆街段),埋設寬度φ1.85M,開挖深度2.45M,管徑Φ1200mddip,長度5000m	1.請自來水二區處攜帶資料於下次整合會議前(所有桃林鐵路申挖等)至中心研討。 2.該路段有中油管線,施工時務必通知該公司。		完成 交維計劃 明年後施之	106.12.31	劉世鈞 0937-115816 傳真03-4643135	該路段提前完成二區處	
自來水北工處	1	龜山第一加壓站至第二加壓站送水管工程(一)	桃園市龜山區忠義路一段(台1線長壽路路口至光華路一段路口)	忠義路一段,長度150m	自來水北工處未派員,下次整合會議請務必派員		完成中 交維未送	工期30天			
	2	龜山第一加壓站至第二加壓站送水管工程(二)	桃園市龜山區忠義路一段(光華路一段路口至龜山第二加壓站)	忠義路一段,長度250m	自來水北工處未派員,下次整合會議請務必派員		完成 交維計劃 明年後施之	工期30天			
	3	桃林鐵路自有恆街起至南山路段(一)工程	桃林鐵路	民生北路一段、南祥路、南上路、油管路一段、五福路一段、大福路、南山路一段、大坡路一段、南祥路及南山路共7處	自來水北工處未派員,下次整合會議請務必派員		完成 交維未送	明年後施之 106.12.31			
	4	桃林鐵路自有恆街起至南山路段(二)工程	桃林鐵路	南山路二段(桃3)、仁愛路一段、六福路、長安路一段、大坡路一段、南祥路及南山路共7處	自來水北工處未派員,下次整合會議請務必派員		完成	106.12.31			
	5	桃林鐵路大坑溪、南坎溪水管橋工程	桃林鐵路	4.56公里	自來水北工處未派員,下次整合會議請務必派員						
桃園農田水利會	1	觀音區縣道115線靠近台15線管線埋設工程	觀音區縣道115線靠近台15線,φ600mmDIP 長度620M		1.該路段禁挖至106年1月10日 2.請挖掘科同仁確認有無新建案。 3.其他管線單位確認無申挖需求。						
台電輸配電北施處	1	長發~桃機二161kV供電案	園八街~園航路~台15~桃28~縣道113~桃園機場(長度約6.8km)	桃28+縣113長度約1000公尺	1.台電北施處已檢附詳圖供參 2.請挖掘科同仁確認有無新建案。 3.其他管線單位確認無申挖需求。		需探挖,尚未設計				
	2	龍顯~聖亭161kV線地下管路工程	店湖一路~楊銅路二段~柏油路共約300m	長度300公尺,8吋16管,工期90天	1.請挖掘科同仁確認有無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。		發包中,交維未送				

類別	編號	工程名稱	申挖管線單位 (或事涉單位)	申挖地點概述 (里程、起訖點、長度)	協調結果(或上次裁示)	管線承辦人 連絡電話	目前辦理情形 (受理、設計或派工)	預計完成時間	工程主辦機關 (承辦&電話)	105.12.1 決議事項	備註
自來水公司二區處	2	中壢區新中北路等汰換管線工程	自來水中壢所  台電桃園營業處	中壢區新中北路(榮民南路~ 崁頂路口), 挖掘長度兩側 合計1650M, 北側810M, 南 側840M。  新中北路、新中二街路口	上次裁示: 1.本案如各管線單位有申挖需求,請 於105年10月7日(星期五)下班前提報予 本處承辦。 2.本工程如不緊急,列於106年度計畫 型工程,併水務局廣福路工程一同討 論。 3.旨揭路段如路面不佳,請養護工程 隊列入區塊考量施作。 4.本案應申請交維計畫。 5.增加列管台電桃園營業處,預計於新 中北路、新中二街路口申挖。 6.請各管線單位於下次會議確認是否 有申挖需求。 玉實祥 20921152142	以德里東興街490巷75弄61號	本案使用小型工程 施作,可不必經發 包作業,預算書尚 在成立階段。		邱逸棋 03-4251506 分機303		安頂路與 廣福路口 內政部 營建署 已於105 11.19在 加封。
	3	桃園區復興路、民生路、 成功路至春日路汰換 管線工程(大浦廠)	桃園區民生路 成功路至春日 路		大浦廠未派員,請大浦廠下次會議務 必派員參加整合會議。		✓ 洽詢完成 ✓ 交修計劃案中 (趙伯煥)				
	4	大園區果林路管線汰換 工程(大園所)	大園區果林路		果林路至台四線口,約1500 公尺,管徑20cm	1.請挖掘科同仁確認有無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。		尚未設計			
	5	桃園區玉山街、寶山街 及大興路等巷弄汰換管 線工程(桃園所)	桃園區玉山街、寶山街及大興 路等 大興路至桃林鐵路		大業路至桃林鐵路,長度 3500公尺;管徑10公分,985 公尺;管徑20公分,1511公 尺;管徑30公分,1026公尺	1.請挖掘科同仁確認有無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。		設計中,工期100工 作天+40日曆天			
	6	蘆竹區濱海路一段及龜 山區南上路等汰換管線 工程(桃園所)	蘆竹區濱海路一段及龜山區南 上路等		南上路(南祥路至南上路606 巷),長度共3176公尺(雙向) ,管徑20公分	1.請挖掘科同仁確認有無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。		尚未設計 月存路			
	7	平鎮區復旦路三段等汰 換管線工程(中壢所)	平鎮區復旦路三段等		250公尺,管徑未決定	1.歲修路段9月份解列 2.請挖掘科同仁確認有無新建案。 3.其他管線單位確認無申挖需求。		尚未設計			
	8	新屋區新湖路汰換管線 工程(楊梅所)	新屋區新湖路		1430公尺,管徑20公分	1.請挖掘科同仁確認有無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。		尚未設計			
	9	觀音區中興路管線汰換 工程(大園所)	桃38線0K~0.7K (中平路口至中興路357號)		700公尺,管徑10公分	1.請挖掘科同仁確認有無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。		尚未設計,規劃中			
	10	觀音區中正路甘泉橋段 管線汰換工程(大園所)	甘泉橋(55號)至文化路口		600公尺,管徑20公分	1.請挖掘科同仁確認有無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。		尚未設計			
	11	觀音區廣玉路管線汰換 工程(大園所)	桃39線0K~2.45K (玉林路口至中山路二段)		2450公尺,管徑未決定	1.請挖掘科同仁確認有無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。		尚未設計,規劃中			
	12	觀音區玉林路管線汰換 工程(大園所)	桃32線4.5K~6K (工業五路口工業二路口)		1500公尺,管徑未決定	1.請挖掘科同仁確認有無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。		尚未設計,規劃中			
	13	大園區聖德北路管線汰 換工程(大園所)	桃43-1線0k~1.5k (和平西路口至青年城入口)		1500公尺,管徑20公分	1.請挖掘科同仁確認有無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。		尚未設計,規劃中			

類別	編號	工程名稱	申挖管線單位 (或事涉單位)	申挖地點概述 (里程、起訖點、長度)	協調結果(或上次裁示)	管線承辦人 連絡電話	目前辦理情形 (受理、設計或派工)	預計完成時間	工程主辦機關 (承辦&電話)	105.12.1 決議事項	備註
51	新屋區東興路(桃93線)	0k+000-6k+150 度6150公尺	長		1.請挖掘科同仁確認有無新建築案 2.其他管線單位確認無申挖需求。						配合農博  辦理完成
		1k+270-1k+900 6k+150-6k+800 度650公尺 670	長	1.台電桃園營業處 2.南桃園 3.中華電信 4.公所路燈	1.請挖掘科同仁確認有無新建築案 2.其他管線單位確認無申挖需求。 3.仍列入下次會議討論	蔡昀成(3392121分機408)					
52	龍潭區大昌路一段	中正路至北龍路 度730公尺	長	自來水公司龍潭給水廠	北龍路大昌路口，橫越大昌路		1.無新建築案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。				
53	龍潭區高原路	中原路三段至台3線 長度1700公尺	中華電信		手孔提升3個		1.無新建築案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。			路燈建申請	
54	新屋區中山西路一段	三民路至東興路，長度1930公尺	整宿房				1.無新建築案(1/28) 2.1				
55	龜山區南上路(新增)	南上路446號至南美街	自來水公司	雙邊埋設 K2.1-6.6	提汰換計劃 1-12月施2						
56	龜山區南祥路(新增)	大坑溪至蘆竹區交界	水工局								
1	平鎮區金陵路三段、六段及七段等汰換管線工程 (中壢所)	平鎮區金陵路三段、六段及七段全部 1500m φ20	自來水公司中壢所		三般二雙邊埋設					自來水三般路汰換 3.6.7→再新中此	
		欣桃天然氣股份有限公司	金陵路三段及四段		1.欣桃下次會議將期程提送本處。 2.請挖掘科同仁確認有無新建築案。 3.其他管線單位確認無申挖需求。		中壢所：交維已過，發包完成，路證申請中(核發路證)				

欣桃進度?

類別	編號	工程名稱	申挖管線單位 (或事涉單位)	申挖地點概述 (里程、起訖點、長度)	協調結果(或上次裁示)	管線承辦人 連絡電話	目前辦理情形 (受理、設計或派工)	預計完成時間	工程主辦機關 (承辦&電話)	105.12.1 決議事項	備註
	42	蘆竹區六福路(桃2)	南山路至長興路 1500公尺 長度	1.日鼎水務 南山路至長興路 2.中華電信 南山路口至六福路44-1號前 長度355公尺 3.台電桃園營業處 97號前，長33公尺 4.新建案2件	1.因日鼎水務預定完工日期為106年12月，請養護隊研議是否納入106年歲修路段。 2.其他管線單位確認無申挖需求。	彭昇樑  廖建評(3392121分機408)	計畫核定	106.12.31 (含用戶接管)			申挖音路路
	43	楊梅區秀才路	中山路(台1縣)~市界 長度3300公尺	自來水楊梅所 申挖10公尺	1.無建案 2.其他管線單位確認無申挖需求。						春節後陸續施工
	44	楊梅區幼獅路三段(桃80)	高山路~梅高路 2300公尺 長度		1.無建案 2.無申挖需求，列養護隊可施工路段。						
	45	楊梅區新農街二段  批	楊梅北路~梅獅路一段 長度1900公尺 長	1.內政部營建署下水道工程處 2.中華電信 配合汙水管線遷移 3.寬頻 檢修管線 示行深穿...	1.請挖掘科同仁確認有無新建案。 2.請寬頻針對新農街自行檢修管線通道。 3.其他管線單位確認無申挖需求。	張子健 4883248 4884657  王厚毅	工作井11處，約1200公尺	106年4月  106年5月			
	46	楊梅區梅獅路一段	台1線-桃72 1600公尺 長度	1.內政部營建署下水道工程處 永平路右轉梅獅路約240公尺 2.中華電信 配合汙水管線遷移 3.警察局 有施工無申挖，寬頻手孔提昇 4.寬頻 檢修管線	1.請挖掘科同仁確認有無新建案。 2.請寬頻針對梅獅路自行檢修管線通道。 3.其他管線單位確認無申挖需求。	張子健 4883248 4884657  王厚毅	無建案(1/28)	106年11月底  106年12月			
	47	新屋區中華路(115縣道)	5k+500~7k+800(縣道114) 長度2300公尺		1.請挖掘科同仁確認有無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。		無建案(1/28)				
	48	新屋區保安路二段(桃91線)	(觀新橋) 0k+000 ~1k+250(東興路二段) 長度1250公尺		1.請挖掘科同仁確認有無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。		無建案(1/28)				
	49	新屋區十五間(桃110線)	0k+000~1k+450 長度1450公尺		1.請挖掘科同仁確認有無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。		無建案(1/28)				
	50	新屋區永慶路(桃96線)	(省道台15) 2k+860 ~4k+350(桃91) 長度1490公尺		1.請挖掘科同仁確認有無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。		無建案(1/28)				

類別	編號	工程名稱	申挖管線單位 (或事涉單位)	申挖地點概述 (里程、起訖點、長度)	協調結果(或上次裁示)	管線承辦人 連絡電話	目前辦理情形 (受理、設計或派工)	預計完成時間	工程主辦機關 (承辦&電話)	105.12.1 決議事項	備註
歲 修 路 段	29	中壢區民權路	台電桃園營業處	環西路至中豐北路，長度2780公尺	民權路三段與文興路交叉口，1處人孔提昇	1.請挖掘科同仁確認有無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。	蔡昀成 (3392121分機408)				同意申挖。
	30	觀音區桃87(金橋路)		金橋路新興段與華興路口至新屋交界，L型 長度2200公尺		1.請挖掘科同仁確認有無新建案 2.其他管線單位確認無申挖需求。					
	31	觀音區桃31		2k+700~4k+100 長度1400公尺		1.無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求					
	32	觀音區桃94		0k+000~2k+800大潭工業區交界至仁愛路口 長度3200公尺		1.無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求					
	33	觀音區桃39	自來水大園所	0k+000~2k+450(玉林路(桃32)至中山路一段(112縣道)) 長度2450公尺	直徑20CM，長2450M，工期150工作天。	1.無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。		何維嘉設計中			
	34	觀音區桃89(仁愛路)		0k+000~2k+350(信義路(112縣道)至台66) 長度2350公尺		1.無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求					
	35	大園區桃31		0k+000~2k+700 長度2700公尺		1.無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求					
	36	大園區華興路(桃45線)	1.台電桃園營業處 2.新建案1件(農舍)	(和平西路口)起點至中壢區交界(民西七路) 長度3700公尺	華興路(0k+900~1k+040)，電桿遷移4處(新建案)	1.新建案1件 2.其他管線單位確認無申挖需求。	廖建評 (3392121分機408)				監挖已核准
	37	大園區平安路(市區道路)		縣道110中正東路至縣道113中華路 長度1400公尺		1.請挖掘科同仁確認有無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。					與區公所分工有爭議
	38	大園區五青路(桃42線)	警察局	領航南路四段至大新路 長度2600公尺	有申挖需求	1.無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。					
39	大園區中興路	台電桃園營業處	(中正東路三段)縣道110甲至領航南路四段 長度600公尺	中興路，1處電桿遷移，1處人孔提昇及新設	1.無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。	廖建評 (3392121分機408)	設計中				
40	蘆竹區新興路(桃50)	新建案1件	大竹路至龍安街 長度1740公尺		其他管線單位確認無申挖需求。						
41	蘆竹區海湖東路(桃1)	1.台電桃園營業處 2.台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處 3.新建案2件	海山路至南山北路 長度1580公尺	蘆竹區海湖東路(桃1線) 2K+850至1K+825、1K+760至海湖北路、海湖北路(桃林鐵路至南山北路二段)，長度1202公尺、489公尺 海山中街與海山東街路口至海湖北路，長度6*194公尺	1.無新建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。	廖建評 (3392121分機408)	申挖中 設計中 交維計畫審查中，發包完成				

台電股份有限公司桃園廠  
海湖東路(桃1線)→海湖北路→南山北路→大坑街  
1016+186+489=1691公尺





類別	編號	工程名稱	申挖管線單位 (或事涉單位)	申挖地點概述 (里程、起訖點、長度)	協調結果(或上次裁示)	管線承辦人 連絡電話	目前辦理情形 (受理、設計或派工)	預計完成時間	工程主辦機關 (承辦&電話)	105.12.1 決議事項	備註
	11	龜山區中興路	台電桃園營業處	山鶯路至大同路 1700公尺	161號至237號，長172m	廖建評 (3392121分機408)	1.請管控科確認有無案件→無建案(1/28) 2.其他管線單位確認無申挖需求。 <del>列養護隊可施工路段。</del>				向處長報告本路部分路段為工業區道路約200公尺，是否納入？倘同意者發文給工業區106年不可開挖
	12	龜山區振興路		華亞三路至文化一路口(中央護欄要油漆) 長度0.95公尺			1.無建案 2.無申挖需求，列養護隊可施工路段。				
	13	八德區福國北街	台電桃園營業處	永福西街至廣福路 500公尺	福國北街(永福西街至中路街)，157m	廖建評 (3392121分機408)	1.無建案 2.其他管線單位確認無申挖需求。 <del>列養護隊可施工路段。</del>				
	14	八德區公園路	1.警察局 2.建案1件	大明街至永福西街 650公尺	有申挖需求		1.無建案(1/28) 其他管線單位確認無申挖需求。 <del>列養護隊可施工路段。</del>				
	15	八德區東勇一路	1.警察局 2.台電桃園營業處 3.建案1件	忠勇街至東勇北路 260公尺	有申挖需求 東勇一路(中勇街至東勇北路)，2處人孔提昇	廖建評 (3392121分機408)	其他管線單位確認無申挖需求。				
	16	八德區東勇二路	1.警察局 2.建案1件	忠勇街至東勇北路 340公尺	有申挖需求		1.無建案(1/28) 其他管線單位確認無申挖需求。 <del>列養護隊可施工路段。</del>				
	17	八德區大明街	建案1件	桃德路至介壽路 630公尺			其他管線單位確認無申挖需求。				
	18	八德區力行街		玉山街至介壽路一段 650公尺			1.無建案 2.無申挖需求，列養護隊可施工路段。				
	19	大溪區埔仁路	建案7件	仁德北街至埔頂一街88巷 長度1800公尺			其他管線單位確認無申挖需求。				
	20	大溪區三元一街	1.台電桃園營業處 2.新建案2件	員林二路至瑞安路一段 長度1960公尺	三元一街21號前，10公尺 三元一街(桃64 3k+850m)，9公尺(新建案)	廖建評 (3392121分機408)	1.設計中 2.已申請1/8 其他管線單位確認無申挖需求。				
	21	大溪區桃54 <del>李浩</del>	自來水北工處	介壽路二段至大鶯路 度2000公尺			1.請管控科確認有無建案。 2.本案因自來水、台電及中華電信共溝，請於完工後圖資一併上傳至本市道路挖掘系統。 3.其他管線單位確認無申挖需求。	春節前完成			問自來水管控
	22	大溪區公園路	建案1件	長興街二段至埔頂路 度550公尺			其他管線單位確認無申挖需求。				
	23	大溪區仁和二街		仁和七街至員林路一段(省道) 長度600公尺			1.請管控科同仁確認有無新建案。(1/28) 2.其他管線單位確認無申挖需求。 3.請養護隊確認路段正確性。				

106年3月

105.11.30  
105.11.30

106年度「本處歲修路段及各管線單位計畫型工程」第四次整合會議

類別	編號	工程名稱	申挖管線單位 (或事涉單位)	申挖地點概述 (里程、起訖點、長度)	協調結果(或上次裁示)	管線承辦人 連絡電話	目前辦理情形 (受理、設計或派工)	預計完成時間	工程主辦機關 (承辦&電話)	105.12.1 決議事項	備註
	1	桃園區龍安街路		中山路至文中路 長度900公尺	無申挖需求 列養護隊可施工路段。						
	2	桃園區民族路橋		民族路橋 長度400公尺	無申挖需求 列養護隊可施工路段。			107.4.30			橋面用改質瀝青
	3	桃園區大興西路	永安路至經國路 2500公尺	長度 桃園區路	1.日鼎水務	永安路至經國路	1.因日鼎水務預定完工日期為106年12月30日，請養護隊研議是否納入106年歲修路段。 2.請日鼎水務在施作用戶接管時，先行發文各管線單位套圖，避免挖斷其他管線單位管線。 3.其他管線單位確認無申挖需求。	彭昇樑	106.12.31 (含用戶接管)		大興西路排水格柵配合調整
2.警察局					有申挖需求						
3.中油輸氣中心					2m*2m						
4.台電桃園營業處					大興西路二段55號前，13m						
5.新建案2件											
	4	桃園區經國路	慈文路至莊敬路口 長度2200公尺	桃園區路	1.日鼎水務。	慈文路至莊敬路	1.因日鼎水務預定完工日期為107年4月，請養護隊研議是否納入106年歲修路段。 2.中油於經國路下方埋有天然氣及光纖管線，請現場申挖管線單位會同中油辦理現勘。 3.其他管線單位確認無申挖需求。	彭昇樑 3530099#7128	107.4.30 (含用戶接管)		配合水務局預計106年6月完工本路段列入106年第2期施工，請水務局確認
2.警察局					有申挖需求						
3.新建案4件											
	5	桃園區莊敬路	經國路至富國路 1900公尺	桃園區路	1.日鼎水務。	寶慶路至經國路	1.因日鼎水務預定完工日期為107年4月，請養護隊研議是否納入106年歲修路段。 2.其他管線單位確認無申挖需求。	彭昇樑	107.4.30 (含用戶接管)		配合水務局預計106年6月完工本路段列入106年第2期施工，請水務局確認
2.警察局					有申挖需求						
3.新建案1件											
	6	桃園區延平路		桃園火車站後站出入口至樹仁三街 長度1600公尺	無申挖需求 列養護隊可施工路段。						
	7	桃園區文中路	正光街至國豐十街 度2100公尺	長	1.警察局	有申挖需求	其他管線單位確認無申挖需求。				要扣除105年度區塊修補範圍
					2.新建案1件(中悅)						
	8	龜山區文化一路		振興路至新北市交界 長度1910公尺	1.沒建案 2.無申挖需求，列養護隊可施工路段。						要扣除機場捷運105年度區塊修補範圍
	9	龜山區復興一路	文化一路至忠義路二段 長度900公尺		1.警察局	有申挖需求	1.文化一路至 <sup>文化</sup> 復興二路已全路幅區塊。 2.其他管線單位確認無申挖需求。				要扣除機場捷運105年度區塊修補範圍
					2.新建案7案						
	10	龜山區新興街		忠義路至大湖一路 長度1930公尺	1.請管控科確認有無建案。 2.其他管線單位確認無申挖需求。						無建案(11/28)